

**Versand an:**

Privatinstitut für Innenraumtoxikologie –  
 Dr. Blei GmbH  
 Rodatalstraße 8  
 07751 Jena-Zöllnitz

**Datum:**

<b>Datum der Probenahme:</b>		<b>Telefon:</b>	
<b>Probenehmer:</b>		<b>E-Mail:</b> <input type="checkbox"/> Prüfbericht per E-Mail ausreichend	
<b>Anschrift Auftraggeber:</b>			
<b>Objekt / Zeichen / Projektnummer:</b>			
<b>Schadensursache:</b>	<input type="checkbox"/> Leitungswasser	<input type="checkbox"/> Kondenswasser	
	<input type="checkbox"/> Abwasser	<input type="checkbox"/> Niederschlagswasser	
	<input type="checkbox"/> Fäkalwasser	<input type="checkbox"/> Überschwemmungsschaden (Wasser von außen)	
	<input type="checkbox"/> Sonstige:		
<b>Beschreibung:</b>			

**empfohlene Analysen (ggf. Rücksprache halten):**

<b>Leitungswasserschaden</b>	<b>Elementarschaden / unbekannte Ursache</b>	<b>Abwasser- oder Fäkalschaden</b>
- Schimmelpilze - Gesamtbakterien	- Schimmelpilze - Gesamtbakterien - coliforme Bakterien	- coliforme Bakterien - Gesamtbakterien - Schimmelpilze

**Kontakt:**

Tel.: 03641-50 48 11 oder -30

Mail: labor@blei-institut.de



## **Hinweise zur Probenahme von Materialproben zur Analyse auf mikrobielle Belastung:**

- Handschuhe tragen
- Werkzeug für die Probenahme immer vorher reinigen / desinfizieren
- Verpackung der Proben in Alufolie oder in Plastiktüten (jeder Probenahmepunkt gesondert)
- Proben eineindeutig beschriften
- lediglich das Material einsenden, was untersucht werden soll
- bei Proben von Polystyrol mind. 2 g zuschicken (je mehr Material, desto besser)
- Probenahmestellen im Grundriss einzeichnen und diesen beilegen
- Proben sofort nach Probenahme (am besten gekühlt) verschicken

Bitte beachten Sie bei der Planung der Probenahme und dem Versand, dass eine mikrobiologische Bearbeitung von Materialproben möglichst innerhalb von 48 Stunden nach Probenahme erfolgen sollte.

- bei Estrichdämmschicht und Estrich:
  - Probenahme nie aus dem Randbereich (mind. 1 m Richtung Raummitte)
  - Unter- oder Oberseite kennzeichnen (notieren, welche Seite gekennzeichnet ist)
  - bei Versand / Untersuchung mehrerer Dämmschichtlagen: einzeln verpacken (Vermeidung gegenseitiger Kontamination)
  - wenn Estrich und Dämmschicht verbaut sind, Untersuchung des Estrichs nicht notwendig, Dämmschicht schicken